

近隣住民の皆様へ

令和7年6月

仮道整備工事(6南東-相原)のお知らせ(その3)

日頃より東京都の道路事業にご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。町田市相原町地内において、試掘工まで完了し、7月から本格的に、下記の日程で工事を実施いたします。工事中は、何かとご不便をおかけすることもあるかと存じますが、安全第一で進めてまいりますので、皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、工事に対するお問い合わせ等がございましたら、お手数ですが、下記連絡先(現場代理人)までご連絡下さるよう重ねてお願い申し上げます。



工事期間及び作業時間 令和7年7月上旬から令和7年10月上旬まで(予定)
 ※原則、土日・祝日は休工となります。
 9時00分から18時00分まで ※一部作業に限り20時00分から翌6時00分まで

工程表(予定)

	7月					8月					9月					10月														
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
撤去工	[Blue bar]											[Blue bar]																		
土工		[Green arrow]																												
仮橋工			[Blue bar]	[Blue bar]	[Blue bar]	[Blue bar]																								
擁壁工																														
排水工																														
舗装工																														
片付																														
交通規制(う回)	[Red bar]																													

土工 昼間作業

擁壁や仮橋設置のため、掘削及び盛土を行います。

《計画平面図》 《施工イメージ》

擁壁工 昼間作業

仮道と民有地との間で高低差が生ずるため、擁壁を設置します。

《計画平面図》 《施工イメージ》

舗装 昼間作業

覆工板架設後、一部をアスファルトで舗装します。

《計画平面図》 《写真》

仮橋 昼間作業

仮橋を支えるH形鋼杭や土留め鋼矢板を打設します。

《計画平面図》 《施工イメージ》

仮橋橋 昼間作業

H形鋼杭、鋼矢板を打設後、覆工板を設置します。

《計画平面図》 《施工イメージ》



【う回について】
 ⇒ 工事を行う北側の歩道は約250mのう回をしていただくことになります。南側の歩道は工事を行わないため、う回をせずに東西方向への移動が可能です。なお、う回は、作業を行う9:00~18:00を予定しておりますが、仮橋を施工する期間は終日う回をしていただくことになります。

【営業中のコインランドリー、駐車場への誘導について】
 ⇒ 工事施工中は営業中のコインランドリー、駐車場を利用するお客様が安全に通行出来るよう工事区域と通行箇所を保安機材で交通誘導員により誘導いたします

【週間工程表について】
 ⇒ 週間工程表については現場事務所前に掲載いたします。

工事に関する連絡先

○ 工事に関すること
 岳大土木株式会社
 電話 042-792-8695
 FAX 042-793-9840
 現場代理人 ナカデガワ 伸出川
 携帯 090-4374-8695

● 事業に関すること
 東京都南多摩東部建設事務所
 工事課 道路工事担当
 電話 042-720-8674
 FAX 042-720-6563